❑ 건 축 개 요

건축구분	☐ 신축 ■ 증축 ☐ 개축 ☐ 재축 ☐ 증,개축 ☐ 가설건축물축조 ☐ 허가사항변경					
건축주	성 명	김 현 수		주민등록번호	920903 - 1******	
	주 소	경기도 파주시 운정중앙로 246, 806동 1605호				
대지위치	대지위치	경기도 파주시 조리읍 오산리		지 번	364 - 15	
	지역/지구/구역	계획관리지역, 성장관리구역(산업 Zone)				
대지면적	지 번	지 적	신청부지	도로후퇴면적	제외지	비 고
	364-15 (장)	2,693.00 M2	2,693.00 M2	0.00 M2	0.00 M2	
	합 계	2,693.00 M2	2,693.00 M2	0.00 M2	0.00 M2	
전체개요	건축면적	858.26 M2				
	연 면 적	1,874.70 M2				
	용적율산정용 연면적	1,198.06 M2				
	건 폐 율	858.26 / 2,693.00 x 100 = 31.87 %%% (법정 80%%%)				
	용 적 율	1,198.06 / 2,693.00 x 100 = 44.49 %%% (법정 100%%%)				
	건물명칭	오산리 창고 증축 공사				
	주 용 도	공장 및 창고(주차장)		규 모	지하 1층/지상 2층	
	주건축물수	3 동		구 조	일반철골구조	
	주차대수	기존 (공장) : 758.06 / 175 = 3.44대			3.44 + 5.58 = 9.02 < 9.0대 설치	
		증축 (창고) : 1,116.64 / 200 = 5.58대				
	조경면적	건축법상 해당없음 (개발행위허가에 의한 차폐조경설치)				
	최고높이	가동 : 7.40M, 나동 : 7.40M, 다동 : 6.93M				
	정 화 조	기존 : 정화조 10인용, 신설 : 오수처리시설 15인용				
비 고						

❑ 동별 면적 개요

구 분		증 축		
동별	층별	면 적(M2)	용 도	비 고
가 동	지상 1층	201.90	공 장	기 존
	지상 2층	198.00	공 장	기 존
나 동	지상 1층	199.76	공 장	기 존
	지상 2층	158.40	공 장	기 존
다 동	지상 1층	516.64	창 고	증 축
	지상 2층	600.00	창 고	증 축
합 계		1,874.70		
참고사항				

DS 도시건축사사무소 architectural design T: 031) 942 - 9441 / 경기도 파주시 지목로 70, 418B 206호 (문발동)	NO	DATE	REVISION DESCRIPTION	DRAWN	CHKUD	APPD	PROJECT TITLE. 작품명	APPROVED BY. 승인	CHKUD BY	SCALE. 축척	DRAWING.도면명
								DESIGNED BY. 작图	CHKUD BY	DATE. 일자	
									CHKUD BY	DRAWN BY	

B.C.C.NO	JOB NO	REV NO
DRWG NO. 도면번호	SHEET NO.	